



Pro ESS
Arealplanlegger|
maria@proess.no

Brusdalsvegen 20,
6011 ÅLESUND

Att: Maria Havnegjerde Skylstad

Sykkylven, 28.08.20.22

Prosjekt: Aureosen Bygge AS

Bekreftelse:

Vi har jobbet tett mot Sykkylven kommunen og Sykkylven Energi for å finne en god løsning på ny VA plan for Aureosen Brygge 2. Arbeid med kartlegg startet tidlig i mars.

- Sykkylven kommune har med overvann (SK)
- Sykkylven Energi har med Avløp og vann. (SE)

Overvann

I epost til Per Magne (SE) og Jan Kåre (SK) 3 mars ble første utkast sendt over. I epost 8 mars fra Jan Kåre (SK) ber dem om at ledningen økes i første kum til ø300 dimensjon ned til sjøen. Dette ble endret og det skal være avklart med grunneiere at eksisterende betongledning byttes ut.

Avløp og Vann

23 mars fikk vi kommentarer fra Sykkylven Energi (SE) på tilsendt tegning 3 mars.

I epost sent fra Per Magne har det ikke noen innvendinger. «For SE sine ansvarsområder. I dette tilfellet tilknytningspunkt for vassforsyning i VK01 og tilknytning av avløp SPV01 anser eg at vi har tilstrekkeleg med dokumentasjon.»

Dags Maskin AS er utførende entreprenør og er godt kjent med VA-normer for Sunnmøre og hva dette innebærer.

Brann vann

I område er det en brannhydrant, ca 56m fra vannkummen. Har ikke gjort noen vurdering om det vil være nok slukke vann i dette område fra denne brannhydranten. Førre var prinsippet er viktig, og vi har prosjektert inn en brannventil i kummen som øker tilgjengeligheten av vann i område.

Mvh
Norsk Miljøservice AS

.....
Asbjørn Ekornåsvåg